

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF

Tertialrapport 3. tertial 2021
Status pr. 31.12.2021

Utarbeidet av:

Tom Einertsen – Leder konseptfasen

Oslo 12. januar 2022

0 Prosjektinformasjon

1 Prosjektets navn: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
2 Helseforetak: Sykehuset Innlandet HF
3 Fase: Konseptfase
4 Forventet tidspunkt for B3 beslutning: Desember 2022
5 Areal nybygg BTA og evt. ombygd areal:
6 Kort beskrivelse av prosjektet:
<i>Eksempel: Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 28. mai 2021 sak 058-2021 Videreføring av planer for utviklingen av Sykehuset Innlandet HF, hvor det (blant annet) ble fattet følgende vedtak: Planleggingsrammen for etablering av ny sykehusstruktur er 8,65 milliarder kroner (2018-kroner).</i>

Status per 3. tertial 2021

1 Sammendrag og overordnet vurdering

Konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF (VSI) startet i desember 2021 og første styringsgruppemøte ble gjennomført 14. desember.

Prosjektorganisasjonen ble etablert og overordnet plan for gjennomføring ble utarbeidet. I styringsgruppemøte 14. desember 2021 vedtok styringsgruppen å starte tomteanalysen tidlig i steg 1 i konseptfasen og flytte B3A beslutningen til ultimo august 2021.


I tråd med veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017) skal det utarbeides et hovedprogram som skal klargjøre premissene ved å beskrive virksomhetsinnhold, dimensjonering, og overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, utearealer, utstyr og infrastruktur. Hovedprogrammet skal gi en anvisning til arkitekter og rådgivere om viktige prinsipper for utvikling av prosjektet. Organiseringen og planleggingen av hovedprogrammet er igangsatt, men vil være avhengig av et avklart virksomhetsinnhold for både Mjøssykehuset og null-pluss alternativet. Det er dermed tidskritisk og få avklart funksjonsfordelingen spesielt mellom Hamar og Elverum for null-pluss alternativet. Dette arbeidet er igangsatt av Sykehuset Innlandet HF. For å gjennomføre konseptfasen steg 1 iht. gjeldende plan blir det viktig å engasjere arkitekt og rådgiver slik at de blir klare for oppstart i februar 2022.

Prosjektet startet derfor en åpen anbudskonkurranse for arkitekt og rådgivertjenester. Tilbudsfrist er 10. januar 2022 og planlagt oppstart for arkitekt og rådgiver er i løpet av februar 2022. Prosjektet i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF jobber med å etablere en møteplan og plan for medvirkning for hovedprogrammet i steg 1.

2 Framdrift

Status framdrift:

Konseptfasen er i oppstartfasen og skal gjennomføres iht. plan vist i figur 1, under.



Figur 1

Gjennomføringsplanen for konseptfasen er stram og er knyttet til klare milepæler som er beskrevet i beslutningsplanen vist i figur 2.

Beslutningsplan frem til B3A	
Styringsgruppemøte (dato)	Beslutning
19. januar 2022	- Styringsdokument - Begrense hovedprogram til nye bygg (Mjøssykehuset og erstatningssykehuset for Hamar) - Bruk av framskrivningsmodell for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling
16. februar 2022	- Forutsetningsnotat for tomt - Vurderingskriteriene for virksomhetsinnhold
9. mars 2022	- Virksomhetsinnhold i Mjøssykehuset - Vurderingskriteriene for tomtevalg
6. april 2022	Virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet (erstatningssykehus for Hamar)

Beslutningsplan frem til B3A	
Styringsgruppemøte (dato)	Beslutning
	Nedvalg til 2 tomter for både Mjøssykehuset og null-pluss alternativet
11. mai 2022	Valg mellom bygningsmessige konsepter for både Mjøssykehuset og null-pluss alternativet
15. juni 2022	- Valg av tomt for både Mjøssykehuset og null-pluss alternativet - Orientering om prosjektets anbefaling vedrørende valg mellom Mjøssykehuset eller null-pluss alternativet
8. august	- Konseptrapport/ hovedprogram for steg 1 - Retningsvalg: Mjøssykehuset eller null-pluss alternativet - Valg av tomt

Figur 2

3 Økonomi

Status økonomi:

Budsjett for konseptfasen:

Post	Leverandør	NOK inkl. mva
Prosjektledelse og støtte	Sykehusbygg	20
Arkitekt og rådgiverteam	TBA	40
Kalkyle	TBA	2
Usikkerhetsanalyse	TBA	1
KSK	TBA	2
Tomteanalyse	TBA	4
ROS-analyser	TBA	1
Usikkerhetsavsetning		5
SUM		75

Tabell under viser budsjett og påløpt i perioden:

I perioden		Akkumulert		Budsjett Konseptfasen	Forpliktet (totalt)	Total-budsjett (prisenivå jf. styresak)	Siste prisjustering
Budsjett	Faktisk	Budsjett	Faktisk				
2,2	2,2	2,2	2,2	75		-	

4 Aktiviteter

Hovedaktiviteter i perioden

- Etablerte prosjektorganisasjonen
- Etablerte gjennomføringsplan for konseptfasen
- Startet organisering og planlegging av hovedprogrammet
- Startet anbudskonkurranse for arkitekt og rådgivertjenester
- For somatisk sektor er arbeidet med å framskrive dagens enheter fra 2019-2040 ferdigstilt.

Hovedaktiviteter neste periode

- Etablere plan for medvirkning for hovedprogrammet i steg 1 i konseptfasen
- Evaluere og inngå kontrakt for arkitekt og rådgivertjenester
- For framskrivning utarbeide datagrunnlaget for Mjøssykehuset. Datagrunnlaget for null-pluss må avvente til nedvalg er gjennomført
- Fremskrive dagens enheter inne psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling
- Etablere konkurransegrunnlag for minikonkurranse for avrop på rammeavtale for ekstern kvalitetssikring KSK
- Etablere tomtegruppe og starte tomteanalysen
- Kontrahering rådgiver tomteanalysen

5 Risiko og muligheter

Pos	Beskrivelse	Konsekvens/ tiltak
1	Mangel på resurser til prosjektorganisasjonen. Det er svært mange sykehusprosjekter som er i samme fase.	Forsinkelser
2	Covid-19: • Sykdom blant nøkkelresurser • Gjennomføring med elektroniske møter	Forsinkelser
3	Gjennomføringsplanen inneholder ingen slakk	Forsinkelser

6 Behandling i prosjektstyret/styringsgruppe

Tertialrapporten blir behandlet i styringsgruppen: 19. januar 2022