

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF

Månedsrappport for januar 2022
Status pr. 31.01.2022

Utarbeidet av:

Tom Einertsen – Leder konseptfasen

Oslo 9. februar 2022

0 Sammendrag

Prosjektet har holdt fremdriftsplanen i perioden.

Arbeid med hovedprogrammet går iht. plan og det er nå etablert en møteplan frem til mai 2022 (se figur 1). I forbindelse med første del av hovedprogrammet har Sykehuset Innlandet HF etablert en *strategisk medvirkningsgruppe* som vil være med å gi anvisninger til arkitekter og rådgivere om viktige prinsipper for utvikling av prosjektet. Møteplanen for hovedprogrammet er tilpasset slik at det vil gi arkitektene nødvendig informasjon slik at de på en effektiv måte kan komme i gang med mulighetsstudiet. Framskrivning, som er avgjørende for dimensjonering av det fremtidige sykehuset, går iht. plan; - datagrunnlaget for Mjøssykehuset er godt i gang og vil bli ferdig til medio februar. Datagrunnlaget for null-pluss alternativet vil avvente til virksomhetsinnholdet er avklart.

Sykehuset Innlandet HF er godt i gang, og iht. plan, med å avklare virksomhetsinnhold for både Mjøssykehuset og null-pluss alternativet. Sykehuset Innlandet HF er også i ferd med å slutføre arbeidet med å konkretisere og videreutvikle effektmålene og vurderingskriteriene som Sykehuset Innlandet HF vedtok i styresak 057-2015. Disse arbeidene blir gjennomført med god grad av medvirkning.

En annen tidskritisk aktivitet er kontrahering av arkitekt- og rådgiverteam. Etter tilbudsfristen utløp 10. januar utførte prosjektet en tilbudsevaluering og innstilte på tilbyder første uken i februar. Prosjektet innstilte på Ratio Arkitekter AS som er støttet av Arkitema Architects AS, COWI AS og Asplan Viak - og med AS Bygganalyse som underleverandør. Karenstid utløper 15. februar 2022.

For tomteanalysen ble det i perioden nedsatt en tomtegruppe og det ble gjennomført en minikonkurranse med etterfølgende evaluering og kontrahering av rådgiver for tomteanalysen. Sweco AS ble valgt som rådgiver for tomteanalysen.


Det blir i neste periode utarbeidet et mandat for tomteanalysen. Basert på dette blir det utarbeidet et forutsetningsnotat som beskriver utdyping av prosess, metode og kriterier for valg av tomt. I uke 5 ble det gjennomført møter med planfaglige ressurser i Ringsaker, Hamar og Stange kommune samt med Innlandet fylkeskommune. Det er gitt innspill til regionale og lokale føringer. I tillegg er dialogen rundt aktuelle tomter startet opp.

Konkurransegrunnlag for minikonkurranse for avrop på rammeavtale for ekstern kvalitetssikring, KSK, ble etablert i perioden.

Prosjektgruppen har blitt styrket i perioden. Personell for hovedprogrammet er allokert og ledelsen vil bli styrket. Prosjekteringsleder er også blitt engasjert og vil være tilgjengelig samtidig med oppstart for arkitekt og rådgiver. Organisasjonskart er vist i figur 2.

Uke	Dato	Kl.slett	Tema	SMG	GRF	FGR	LGR	Ledelse	Bidrag	Helligdag/ferie	Kommentar
5	1/2	Tir	11:45 - 14:45	Konseptfasen SIHF - Viktig pågående arbeid			X	Trude, Randi			
5	3/2	To	09:00 - 12:00	Oppstartsmøte SMG, Funksjonsfordeling – ikke-medisinske servicefunksjoner	X			Trude, Randi	Bjørn, Ragnar Bjørn Bakken		
7	18/2	Fre	08:30 - 11:30	Prinsipper og konsepter – ikke-med. servicefunksjoner	X			Trude, Randi	Bjørn Ragnar		
8	24/2	To	2 timer	Oppstartsmøte GRF		X		Trude, Randi		Vinterferie Trøndelag uke 8 Innlandet uke 9	Tverrfaglig ekspertgruppe inviteres med
10	10/3	To	12:00 - 15:00	Kick-off	X	X		Trude, Randi	Tom, Kjell, Marte, arkitekter		Middag for alle deltakere torsdag kveld (Overnatting for de med lang reisevei)
10	11/3	Fre	09:00 - 15:00	Prinsipper og konsepter somatikk/PHV/Rus	X	X		Trude, Randi	Marte, arkitekter		
11	17/3	To	09:00 - 15:00	Prinsipper og konsepter somatikk, PHV/Rus.	X	X		Trude, Randi	Pål, Silje, Morten?, arkitekter		Silje bidrar på opr
13	31/3	To	09:00 - 15:00	Konsepter spesielt for PHV/Rus	X	X		Trude, Randi	Morten?, Pål, arkitekter		
14	7/4	To	09:00 - 15:00	Konsepter spesielt for somatikk	X	X		Trude, Randi	Kjell, Morten, Marte?, arkitekter		
15				PÅSKEFERIE						Skærtorsdag, langfredag	
16	19/4	Ti	Avtales	Oppsummering/status av prosessen så langt Somatikk, PHV og TSB	X	X	X	Arkitekter	Trude, Morten, Randi	2. påskedag (18. april)	Inviter med tillitsvalgte, verneombud og brukertillitsvalgte
16	22/4	Fre	09:00 - 15:00	Mulighetsstudie ARK	X	X		Arkitekter	Trude, Morten, Randi		
17	29/4	Fre	09:00 - 15:00	Mulighetsstudie ARK	X	X		Arkitekter	Trude, Morten, Randi		
18	5/5	To	09:00 - 15:00	Mulighetsstudie ARK	X	X		Arkitekter	Trude, Morten, Randi		Mulighetsstudien må ferdigstilles innen 11. mai

Figur 1



Figur 2

1 Framdrift

Status framdrift:

Framdriften er iht. plan og milepælsplanen det er vist til under i figur 3 må holdes for at ikke planen skal forskyves.

Milepælsplan for konseptfasen (fokus på steg 1)	DATO	2021																																		
AKTIVITET	SG-møte/ Styremøte	Januar				Februar				Mars				April				Mai				Juni				Juli				August						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
Styringsdokument	16.feb																																			
Mandat for tomteanalyse	16.feb																																			
Vurderingskriterier for virksomhetsinnhold	16.feb																																			
Virksomhetsinnhold for Mjøssykehuset	09.mar																																			
Forutsetningsnotat for tomteanalysen	09.mar																																			
Vurderingskriterer for tomtevalg	09.mar																																			
Virksomhetsinnhold for 0+ alternativet (erstatningssykehuset for Hamar)	06.apr																																			
Nedvalg til 2 tomter for både Mjøssykehuset og 0+ alternativet	06.apr																																			
Vurderingskriterer for valg mellom bygningsmessige konsepter	06.apr																																			
Vurderingskriteriene for valg mellom Mjøssykehuset og 0+ alternativet	11.mai																																			
Valg mellom bygningsmessige konsepter for både Mjøssykehuset og 0+	11.mai																																			
Valg av tomt for både Mjøssykehuset og 0+	15.jun																																			
Fremlegge faglige utredninger slik at styringsgruppen kan vurdere valg mellom Mjøssykehuset eller 0+	15.jun																																			
Konseptrapport Steg 1 m/ vedlegg	08.aug																																			
KSK kort notat (status)	08.aug																																			
Helse Sør Øst styrebehandling konseptfase steg 1 (B3A)	25.aug																																			
Konseptrapport Steg 2 m/ vedlegg	04.nov																																			
KSK rapport	21.nov																																			
Styringsgruppebehandling konseptfase steg 2 (B3)	28.nov																																			
Helse Sør Øst styrebeslutning konseptfase steg 2 (B3)	15.des																																			

Figur 3

Beslutningsplanen i figur 4 viser nødvendige beslutninger som må fattes for å opprettholde fremdriftsplanen.

Beslutningsplan frem til B3A	
Styringsgruppemøte (dato)	Beslutning
16. februar 2022	- Mandat til tomteanalyse - Til orientering: Forutsetningsnotat for tomt - Vurderingskriteriene for virksomhetsinnhold - Oppdatert styringsdokument
9. mars 2022	- Virksomhetsinnhold i Mjøssykehuset - Vurderingskriteriene for tomtevalg - Forutsetningsnotat for tomteanalysen - Orientering om foreløpig resultat fra tomtesøk (grovsling) - Vurderingskriteriene for valg mellom bygningsmessige konsepter i mulighetsstudie (orientering)
6. april 2022	- Virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet (erstatningssykehus for Hamar) - Nedvalg til 2 tomter for både Mjøssykehuset og null-pluss alternativet - Vurderingskriteriene for valg mellom bygningsmessige konsepter i mulighetsstudie - Vurderingskriteriene for valg mellom Mjøssykehuset og null-pluss alternativet (orientering)
11. mai 2022	- Valg mellom bygningsmessige konsepter for både Mjøssykehuset og null-pluss alternativet - Rangere tomtealternativer – diskusjon og innspill. Tomteanalysen for begge alternativer sendes ut til kommuner og andre interessenter for innspill. - Vurderingskriteriene for valg mellom Mjøssykehuset og null-pluss alternativet
15. juni 2022	- Valg av tomt for både Mjøssykehuset og null-pluss alternativet - Fremlegge faglige utredninger slik at styringsgruppen kan vurdere valg mellom Mjøssykehuset eller null-pluss alternativet
8. august	- Konseptrapport/ hovedprogram for steg 1 - Retningsvalg: Mjøssykehuset eller null-pluss alternativet

Figur 4

2 Økonomi

Status økonomi:

Prosjektet har i perioden engasjert arkitekt- og rådgiver team i tillegg til rådgiver for tomteanalysen. Dette i tillegg til prosjektorganisasjonen er de to største budsjettpostene. For arkitekt og rådgiver utløper karenstid 15. februar 2022. Raskt etter oppstart vil prosjektet sammen med arkitekt og rådgiver etablere et budsjett for året. Rådgiver for tomteanalysen jobber også med å etablere et budsjett for arbeidet. Prosjektorganisasjonen er nå etablert og i neste periode vil det bli utarbeidet et budsjett for året. Sammen med Helse Sør Øst er prosjektet i ferd med å etablere en rutine for fakturahåndtering. Denne vil bli fremlagt i neste styringsgruppemøte.

Tabell under viser budsjett og påløpt i perioden:

Kostnadssamendrag januar 2022 - Konseptfase										Inkl. mva.		
ID	Post	Budsjett	Kontrakt	Bestilte tillegg	Antatte tillegg	Prognose total	PROGNOSE			Utført total	UTFØRT	
							Prognose (forrige rapport)	2021	2022		2021	2022
B1-00	Marginer og reserver											
B1-08	Generelle kostnader											
B1-082	Prosjektering											
B1-0821	ARK/RI											
B1-0829	Øvrige rådgivere											
B1-0829-01	Tomteanalyser											
B1-0829-02	KSK											
B1-083	Administrasjon											
B1-0831	Prosjektorganisasjon									3 933 588	2 247 734	1 685 854
B1-084	Bikostnader											
	Sum	75 000 000								3 933 588	2 247 734	1 685 854

3 Aktiviteter

Hovedaktiviteter i perioden

- Etablerte plan for medvirkning for hovedprogrammet i steg 1 i konseptfasen
- Evaluerte og inngikk kontrakt for arkitekt og rådgivertjenester
- For framskrivning holdes planen med å ferdigstille datagrunnlaget for Mjøssykehuset. Datagrunnlaget for null-pluss må avvente til nedvalg er gjennomført
- Fremskrevet dagens enheter for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling
- Etablerte konkurransegrunnlag for minikonkurranse for avrop på rammeavtale for ekstern kvalitetssikring KSK
- Etablerte tomtegruppe og startet tomteanalysen
- Kontraherte rådgiver tomteanalysen

Hovedaktiviteter neste periode

- Evaluere og inngå kontrakt for kvalitetssikring, KSK.
- Ferdigstille virksomhetsinnhold i Mjøssykehuset
- Ferdigstille forutsetningsnotat for tomteanalysen
- Ferdigstille vurderingskriteriene for tomtevalg
- Dialog med kommunene om aktuelle tomter; - igangsette tomtesøk
- Utarbeide utkast til vurderingskriterier for valg mellom bygningsmessige konsepter i mulighetsstudie
- Fortsette hovedprogrammet iht. plan
- Tilrettelegge en rask oppstart for arkitekt og rådgiver

4 Risiko og muligheter

Pos	Beskrivelse	Konsekvens	Tiltak
1	Alle aktiviteter i milepælsplanen må holdes for å opprettholde tidsplanen	B3A/ B3 beslutning forskyves	Omforent plan og bevissthet rund alle aktiviteter som skal gjennomføres

Pos	Beskrivelse	Konsekvens	Tiltak
2	Covid-19: • Sykdom blant nøkkelressurser • Gjennomføring med elektroniske møter	Forsinkelser	Organisasjonen er styrket og er mere robust.
3	Det er svært mange sykehusprosjekter som er i samme fase. Knapphet på interne og eksterne resurser	Forsinkelser	Prosjektet har engasjert et svært kompetent arkitekt- og rådgiver team. Prosjektorganisasjonen begynner å bli komplett.