

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	22. august 2019

Sak 063-2019

Tertialrapport 1. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter

Forslag til vedtak:

Styret tar status per første tertial 2019 for regionale byggeprosjekter til orientering.

Hamar, 15. august 2019

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Denne styresaken har som formål å redegjøre for status per 1. tertial 2019 for de regionale byggeprosjektene i Helse Sør-Øst.

I saken inngår en kort beskrivelse av prosjektene og en vurdering av situasjonen med særlig oppmerksomhet på risikoområder og eventuelle avvik.

Tertialrapport 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen fremlegges styret i egen sak.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

2.1 Status regionale byggeprosjekter

Helse Sør-Øst RHF er prosjekteier fra og med konseptfasen for alle regionalt prioriterte byggeprosjekter med unntak av Tønsbergprosjektet, hvor styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 053-2014 sluttet seg til at prosjektet ble videreført i regi av Sykehuset i Vestfold HF. Styret forutsatte at Sykehuset i Vestfold HF som prosjekteier har det fulle ansvaret for økonomi, fremdrift og kvalitet. Prosjektet rapporterer til Helse Sør-Øst RHF.

Tabellen under viser status per 1. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter med en kostnadsramme over 500 millioner kroner og hvor styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent oppstart av konseptfase og senere faser.

Tabell 1: Oppsummert status fremdrift, økonomi, kvalitet, risiko og total vurdering for regionale byggeprosjekter

Helseforetak	Prosjektnavn	Planfase	Fremdrift	Økonomi	Kvalitet	Risiko *	Totalt **	Styresak
Sykehuset i Vestfold HF	Tønsbergprosjektet	Gjennomføringsfase	●	●	●	●	●	sak 009-2017
Sørlandet sykehus HF	Nybygg psykisk helsevern	Forprosjektfase	●	●	●	●	●	sak 055-2016
Oslo universitetssykehus HF	Klinikkbygg og protonsent	Forprosjektfase	●	●	●	●	●	sak 011-2018
Oslo universitetssykehus HF	Aker og Gaustad	Godkjent konseptfase	●	●	●	●	●	sak 050-2019
Oslo universitetssykehus HF	Regional sikkerhetsavdeling	Godkjent konseptfase	●	●	●	●	●	sak 070-2017
Akershus universitetssykehus HF	Sykehusbasert psykisk helsevern	Konseptfase	●	●	●	●	●	sak 054-2018
Sykehuset Telemark HF	Utbygging somatikk, Skien	Konseptfase	●	●	●	●	●	sak 055-2018

* Risiko vurderes opp mot risikomatriksen for prosjektet og den planfasen prosjektet befinner seg i

** Kolonnen viser en totalvurdering av fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko

De viktigste risikoområdene er:

- **Tønsbergprosjektet** (Sykehuset i Vestfold HF) er i en fase med grunnarbeider for nytt somatikkbygg. Uforutsette grunnforhold kan gi konsekvenser for fremdriften og vil også kunne påvirke den daglige driften av sykehuset.
- **Prosjekt nybygg psykisk helsevern, Kristiansand** (Sørlandet sykehus HF) er i forprosjektfasen og det er foretatt en omfattende revisjon av skisseprosjekt etter at entreprenør har kommet inn i prosjektet. Hensikten har vært å bearbeide en del løsninger som ikke har vært gode nok med hensyn til faglig forhold og driftsøkonomi. Endringene er foretatt sent i planleggingen, noe som kan medføre en risiko knyttet til fremdrift.

- **Prosjekt nytt klinikkbygg og protonsenters, Radiumhospitalet** (Oslo universitetssykehus HF) er i gang med riving. Rystelser/vibrasjoner under riving vil påvirke sykehusdriften og kunne medføre plager med støv og økt smittefare som følge av luftforurensing.
- **Prosjekt regional sikkerhetsavdeling** (Oslo universitetssykehus HF) er i en fase hvor det arbeides med reguleringsplan og avklaringer om mulig utbygging nord for Ila landsfengsel. Reguleringsprosessen og eventuell flytting av Løvenskioldbanen (skytebane) utgjør de største risikoene i prosjektet. Bærum kommune kan kreve rekkefølgebestemmelser som vil kunne medføre kostnader for prosjektet.
- **Prosjekt videreutvikling Oslo universitetssykehus HF, Aker og Gaustad** har høy reguleringsrisiko inntil det foreligger avklaring og aksept for gjennomføring av planforslagene. Det er uavklart hvilke rekkefølgebestemmelser som prosjektene vil bli pålagt i reguleringsplanene og samtlige utbyggingsalternativer er underlagt omfattende krav til utredning. Videre er det risiko forbundet med konkretisering av tiltak for kostnadseffektivisering på helseforetaksnivå og planer for gevinstuttak.
- **Prosjekt samling av sykehusbasert psykisk helsevern** (Akershus universitetssykehus HF) har avventet vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF med hensyn til om spesialisthelsetjenesteansvaret innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for Groruddalen (bydelene Alna, Grorud og Stovner) skal overføres samlet fra Akershus universitetssykehus HF til Oslo universitetssykehus HF i etappe 1. Det er videre risiko knyttet til et høyt prosjektestimert sett i forhold til kostnadsrammen.
- **Prosjekt utbygging somatikk, Skien** (Sykehuset Telemark HF) har risiko knyttet til foreliggende fremdriftsplan med styrebehandling av konseptfase i desember 2019.

I det følgende beskrives status per 1. tertial 2019 for de enkelte byggeprosjektene noe mer inngående.

2.2 Gjennomføringsfase

Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF

Tønsbergprosjektet omfatter nytt somatikkbygg med akuttsenter, nytt psykiatribygg og utomhusarbeider.

Styret i Helse Sør-Øst RHF la i sak 009-2017 til grunn at den foreslåtte samhandlingskontrakten gir nødvendig sikkerhet for at prosjektet kan realiseres innenfor en prosjektkostnad på 2.672 millioner kroner (2014-kroner).

Fremdrift

Nytt psykiatribygg ble ferdigstilt 9. mai i år, mens somatikkbygg med akuttsenter planlegges slutført våren 2021. Riving av dagens A- og B-blokk (sengeområder), samt ferdigstilling av utomhusarealet skal være avsluttet høsten 2021. Prosjektering fra tekniske fag for somatikkbygget er forsinket med seks uker, men er ikke på kritisk linje.

Økonomi

Økonomisk status er omtrent uendret fra siste periode. Reserver og buffere innenfor samhandlingskontrakten er under press, men er ikke svekket i 1. tertial.

Tabell 2: Status økonomi, Tønsbergprosjektet, tall i mill. kroner

I perioden		Akkumulert		Budsjett fase	Totalbudsjett (prisinivå, jf. styresak)	Siste prisjustering
Budsjett	Faktisk	Budsjett	Faktisk		2014 (P50) sak 009-2017	sept. 2018
130,4	127,9	1.298,0	1.295,5		2.672,0	2.918,0 *

* Ikke inkl. byggnær IKT på 137 mnok (prisinivå 2014)

Risiko

Tønsbergprosjektet bygger inntil et sykehus i full drift med de ekstra utfordringer som dette medfører. Prosjektet gjennomføres i henhold til gjeldende planer, men har rapportert avvik knyttet til HMS, prosjektering, bygging og idriftsettelse.

Prosjektet rapporterer at følgende tre risikoelementer vurderes å være blant de største:

- Alvorlige ulykker (personell og materiell). Arbeid med somatikkbygget er i en kritisk fase med grunnarbeider, bærestruktur og hulldekke
- Uforutsette grunnforhold. Eventuelle endringer sett opp mot bergmodell og funn i grunnen vil kunne føre til tilleggskostnader, som igjen vil ha konsekvenser for prosjektering, bygging og gjennomføring
- Grunnarbeider får innvirkning på driften av sykehuset

En stor del av gjenværende risiko i prosjektet vil være tilbakelagt i løpet av de nærmeste månedene. Prosjektet vil da være ferdig med grunn- og råbyggsarbeidene for siste del av bygningsmassen og prosjekteringen vil være tilnærmet ferdigstilt.

2.3 Forprosjektfase

Prosjekt nybygg psykisk helsevern, Kristiansand, Sørlandet sykehus HF

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 055-2016 konseptet for nybygg psykisk helsevern i Kristiansand innenfor en økonomisk ramme på 780 millioner kroner (prisinivå mars 2016).

Prosjektet er i forprosjektfase og omfatter et nybygg for psykisk helsevern som skal romme 70 døgnbehandlingsplasser for psykiatrisk sykehusavdeling og 10 døgnplasser for ungdomsklinikk. I tillegg inneholder bygget akuttmottak, poliklinikk og nødvendige støtteareal som kontorarbeidsplasser med mer. Bygget skal oppføres på ny tomt, sør for det eksisterende sykehuset.

Fremdrift

Som følge av en omfattende revisjon av skisseprosjektet, er oppstart av forprosjektet forskjøvet fra mars til august 2019. Hensikten med revisjonen har vært å bearbeide løsninger som i skisseprosjektet var mangelfulle med hensyn til funksjonssammenhenger og en god driftsøkonomi, sammen med entreprenør. Tidspunkt for ferdigstilling av forprosjektet er foreløpig uendret (desember 2019). Det vil utarbeides en revidert tidsplan for forprosjektet.

Økonomi

Faktisk produksjon er noe lavere enn budsjettet og skyldes hovedsakelig lengre tid for opptrapping av personellressurser enn forutsatt.

Tabell 3: Status økonomi, Prosjekt nybygg psykisk helsevern, Kristiansand, tall i mill. kroner

I perioden		Akkumulert		Budsjett fase	Totalbudsjett (prisnivå, jf. styresak)	Siste prisjustering
Budsjett	Faktisk	Budsjett	Faktisk		mars 2016 (P50) sak 055-2016	des. 2018
9,1	5,3	35,1	31,6		780,0	851,0

Risiko

Risikoområder i prosjektet er knyttet til grunnforhold og framdrift.

I forbindelse med B3A-beslutningen i konseptfasen (godkjenning av hovedprogram og valg av utbyggingsløsning) ble det foretatt et kostnadskutt på ca. 65 millioner kroner. På grunn av omfattende revisjon av skisseprosjekt kan forprosjektfasen ta lengre tid enn forutsatt. I tillegg er det uttrykt et ønske om lengre tid til prosjektering enn forutsatt, før man inngår fastpris med totalentreprenør.

Prosjekt nytt klinikkbygg og protonsent, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF

Styret for Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 071-2017 konseptrapport for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. I sak 011-2018 godkjente styret at det skal etableres et protonsent på Radiumhospitalet på basis av en konseptrapport utarbeidet av det nasjonale protonprosjektet. Styret sluttet seg videre til at etableringen av protonsentet skal samordnes med gjennomføringen av nytt klinikkbygg. Forprosjektet ferdigstilles etter sommeren og planlegges lagt fram for investeringsbeslutning til styret i Helse Sør-Øst RHF i oktober 2019.

Fremdrift

Prosjektet følger planlagt fremdrift med forberedende arbeider før byggestart. Dette omfatter omlegging av teknisk infrastruktur, ombyggingsprosjekter i eksisterende bygg og riving av fraflyttede bygg. Utarbeidelse av revidert skisseprosjekt for protonbygget har fulgt plan og ble fremlagt for styret i juni 2019 (etter 1. tertial som denne rapporteringen omfatter). Prosjektet følger planlagt fremdrift.

Økonomi

Prosjekt for nytt klinikkbygg og protonsentet følger budsjett, slik vist i tabellene under.

Tabell 4: Status økonomi, Prosjekt nytt klinikkbygg, Radiumhospitalet, tall i mill. kroner

I perioden		Akkumulert		Budsjett fase	Totalbudsjett (prisnivå, jf. styresak)	Siste prisjustering
Budsjett	Faktisk	Budsjett	Faktisk		jan. 2017 (P50) sak 071-2017	jan 2019
25,1	24,2	72,7	71,0		3.113,0	3.377,0

Tabell 5: Status økonomi, Prosjekt protonsent, Radiumhospitalet, tall i mill. kroner

I perioden		Akkumulert		Budsjett fase	Totalbudsjett (prisnivå, jf. styresak)	Siste prisjustering
Budsjett	Faktisk	Budsjett	Faktisk		okt. 2017 (P85) sak 011-2018	jan 2019
5,1	3,5	12,1	11,4		1.841,0 *	1.913,0

* Endelig styringsramme (P50) fastsettes ved behandling av forprosjektet. Styret behandlet i juni 2019 (sak 049-2019) revidert skisseprosjekt med tilhørende redusert kostnadsramme for prosjektet. Kostnadsrammen (P85) ble redusert til 1.711 millioner kroner.

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 026-2019 *Etablering av protonsentert ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet – endringer i planlagt kapasitet*, og sluttet seg til at protonsentert ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, etableres med redusert kapasitet i forhold til tidligere planer.

Styret behandlet i juni 2019 (sak 049-2019) revidert skisseprosjekt med tilhørende redusert kostnadsramme for prosjektet. Kostnadsrammen (P85) ble redusert til 1.711 millioner kroner, prisen på januar 2018, og ikke byggnær IKT forutsettes innarbeidet innenfor rammen. Endelig styringsramme (P50) fastsettes ved behandling av forprosjektet. Oslo universitetssykehus HF skal arbeide videre med å konkretisere driftskonsept og økonomiske konsekvenser av den samlede utbyggingen på Radiumhospitalet (klinikkbygg og protonsentert) og det skal legges frem oppdaterte analyser av økonomisk bærekraft som en del av forprosjektet.

Risiko

Prosjektet rapporterer at følgende tre risikoelementer vurderes å være blant de største:

- Rystelser/vibrasjoner under riving som påvirker sykehusdriften
- Smitte/støv under riving som påvirker sykehusdriften
- Framdriftsplan - oppstart og igangkjøring av protonanlegget vil kreve mer tid enn tidligere antatt

Etablering av protonsentert krever betydelig kompetanse og kunnskap og de spesifikke kravene til prosjektering, gjennomføring og installasjon er høye. Prosjektet har pekt på at selve oppstarten og igangkjøring av protonanlegget vil kunne kreve mer tid enn tidligere antatt.

2.4 Konseptfase

Prosjekt regional sikkerhetsavdeling (RSA), Oslo universitetssykehus HF

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 070-2017 konseptfasen for regional sikkerhetsavdeling (RSA) ved Oslo universitetssykehus HF. Med basis i styrets vedtak ble det høsten 2017 gjennomført en tilleggsutredning for å finne en mer optimal plassering på tomten og for å avklare om samlokalisering med lokal sikkerhetspsykiatri (LSA) og seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme (PUA) på Ila er mulig.

I etterkant er det arbeidet med videreutvikling av prosjektet og med reguleringsprosessen i Bærum kommune.

Fremdrift

Planprogram for utbygging av regional sikkerhetsavdeling ble vedtatt i planutvalget i Bærum kommune 8. november 2018. Det er i planprogrammet forutsatt at det utredes et alternativ med utbygging nord for Ila landsfengsel, i tillegg til basisalternativet med utbygging sør for Ila landsfengsel.

Planforslag for alternativene Ila nord og Ila sør er oversendt Bærum kommune i mai 2019. Det er en målsetting om at reguleringsplan kan vedtas innen første kvartal 2020.

Økonomi

Økonomisk status for utredningsarbeidet vises i tabellen under.

Tabell 6: Status økonomi, Prosjekt regional sikkerhetsavdeling (RSA), tall i mill. kroner

I perioden		Akkumulert		Budsjett fase	Totalbudsjett (prisinivå, jf. styresak)	Siste prisjustering
Budsjett	Faktisk	Budsjett	Faktisk		jan. 2017 (P50) sak 070-2017	
4,8	2,7	4,8	2,7	10,4	862,0	

Risiko

De mest sentrale risikoforhold i prosjektet vurderes til å være:

- Konsekvensutredningen av skytestøy fra Løvenskioldbanen viser at det for tomtealternativ sør og nord kreves omfattende og kostbare tiltak for at byggetomtene skal kunne bringes ut av gul støysone. Alternativ løsning er at hele eller deler av skytebanen flyttes til annen lokalisering. Bærum kommune har startet en prosess hvor man ser på alternative lokaliseringer av skytebanen og har som målsetting å gi en foreløpig konklusjon på dette før sommerferien 2019
- En lokalisering på Ila forutsetter en justering av markagrensen. Søknad om justering av markagrensen vil bli sendt Klima- og miljødepartementet etter at reguleringsplan er vedtatt i Bærum kommune
- Bærum kommune kan kreve rekkefølgebestemmelser som medfører kostnader for prosjektet

Prosjekt videreutvikling Oslo universitetssykehus HF, Aker og Gaustad

Prosjektets oppfølging og leveranser etter styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF i sak 006-2019 er gjennomført som planlagt. I juni 2019 er oppdatert konseptrapport og leveransene i henhold til sak 006-2019 behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF (sak 050-2019).

Fremdrift

Reguleringsplanprosessen er krevende både med hensyn til omfattende utrednings- og dokumentasjonsbehov, samt at fremdriften følger behandlingstiden internt i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Økonomi

Økonomisk status for utredningsarbeidet i prosjektet vises i tabellene under.

Tabell 7: Status økonomi utredningsarbeid, Prosjekt videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF, Aker og Gaustad, tall i mill. kroner

	I perioden		Akkumulert		Budsjett fase	Totalbudsjett (prisinivå, jf. styresak)	Siste prisjustering
	Budsjett	Faktisk	Budsjett	Faktisk		jan. 2018 (P50) sak 050-2019	
Gaustad	18,4	19,1	18,4	19,0	40,0	32.618,0	
Aker	18,4	17,5	18,4	17,5	40,0		

Risiko

I nåværende risikobilde er det risiko knyttet til reguleringsplanarbeidet som vurderes å være mest krevende. I perioden er planprogrammet for Gaustad fastsatt og konseptene for både Aker og Gaustad er bearbeidet i forbindelse med justert innhold i etappe 1, og disse vurderes å være bedre i tråd med overordnede forutsetninger.

Det er uavklart hvilke rekkefølgebestemmelser som prosjektene vil bli pålagt i reguleringsplan og samtlige utbyggingsalternativer er underlagt omfattende krav til utredning.

I reguleringsplanarbeidet er det etablert dialogmøter for drøfting og avklaring av planfaglige temaer for både Aker og Gaustad. Dialogen oppleves som konstruktiv og god, men reguleringsrisikoen vil være høy inntil det foreligger avklaring og aksept for gjennomføring av planforslagene.

Videre er det risiko forbundet med konkretisering av tiltak for kostnadseffektivisering på helseforetaksnivå og planer for gevinstuttak.

Prosjekt samling av sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 054-2018 at planleggingen for nytt bygg for psykisk helsevern på Nordbyhagen videreføres til konseptfase. Konseptfasen utreder muligheten for å samle all sykehusbasert psykisk helsevern på ett eller to sentre (Nordbyhagen eller Nordbyhagen og Lurud). Behandlingen innen psykisk helsevern er spredt og er i liten grad samlokalisert med det øvrige somatiske tjenestetilbudet. Det tilbys i dag psykisk helsevern ved totalt seks ulike lokalisasjoner for pasienter ved Akershus universitetssykehus HF: Nordbyhagen, Hagan (Skytta), Skedsmo (Lurud) og Skjetten (Bråten), samt leide plasser på Gaustad (Oslo universitetssykehus HF) og Sanderud (Sykehuset Innlandet HF).

Fremdrift

Prosjektplanen utfordres av en stram fremdriftsplan, høyt prosjektestimat i forhold til kostnadsramme og det forhold at prosjektet har avvventet vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF knyttet til håndtering av spesialisthelsetjenesteansvaret innen psykisk helsevern og TSB for bydelene Alna, Grorud og Stovner. De nevnte tre bydeler tilsvarer et kapasitetsbehov på 39 døgnplasser av totalt 81 plasser i 2035.

Helse Sør-Øst RHF vil endre mandatet for prosjektet når det gjelder kapasitetsbehov og kostnadsramme på grunnlaget av styrets vedtak om å overføre spesialisthelsetjenesteansvaret for psykisk helsevern og TSB for Groruddalen (bydelene Alna, Grorud og Stovner) samlet fra Akershus universitetssykehus HF til nytt sykehus på Aker, Oslo universitetssykehus HF, i etappe 1 (styresak 050-219).

Økonomi

Økonomisk status for utredningsarbeidet i prosjektet vises i tabellen under.

Tabell 8: Status økonomi utredningsarbeid, Prosjekt samling av sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF, tall i mill. kroner

I perioden		Akkumulert		Budsjett fase	Totalbudsjett (prisnivå, jf. styresak)	Siste prisjustering
Budsjett	Faktisk	Budsjett	Faktisk		jan. 2018 (P50) sak 054-2018	
2,7	2,1	2,7	2,1	13,0	580,0	

Risiko

Det er usikkert om konseptfasen kan ferdigstilles som planlagt, med styrebehandling i desember 2019. Dette som en følge av endringene i forutsetninger om opptaksområdet for bydelene Alna, Grorud og Stovner.

Prosjekt utbygging somatikk, Skien, Sykehuset Telemark HF

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 055-2018 at planleggingen for utbygging somatikk Skien videreføres til konseptfase. Prosjektet omfatter en vurdering av konseptuelle løsninger for etablering av stråleterapi, nytt sengebygg, ombygging av akuttmottak, dag- og poliklinikk i Skien, samt teknisk oppgradering av sykehuset i Porsgrunn.

Fremdrift

En foreløpig vurdering av ekstern kvalitetssikrer (KSK) som utfører følgeevaluering er at tidsplanen for gjennomføring av konseptfasen er svært stram.

Økonomi

Økonomisk status for utredningsarbeidet i prosjektet vises i tabellen under.

Tabell 9: Status økonomi utredningsarbeid, Prosjekt utbygging somatikk, Skien, tall i mill. kroner

I perioden		Akkumulert		Budsjett fase	Totalbudsjett (prisnivå, jf. styresak)	Siste prisjustering
Budsjett	Faktisk	Budsjett	Faktisk		jan. 2018 (P50) sak 055-2018	
2,0	2,3	2,0	2,3	17,0	900,0	

Risiko

Det er på grunn av stram tidsplan usikkert om konseptfasen kan ferdigstilles som planlagt, med styrebehandling i desember 2019.

3. Administrerende direktørs anbefaling

De regionale byggeprosjektene er store og komplekse prosjekter og representerer store samfunnsverdier. Videre er prosjektene av stor betydning både for det aktuelle helseforetaket, regionen og samfunnet for øvrig.

Administrerende direktør konstaterer at samtlige utbyggingsprosjekter i hovedsak følger forutsatte planer for kostnad, tid og kvalitet, og at det ikke er rapportert om avvik som truer de økonomiske styringsmålene. De risikoelementer og avvik som er rapportert vurderes å være innenfor det risikobildet som må forventes i de fasene som prosjektene er i nå, og innenfor det enkelte prosjektets/prosjektstyrets mulighetsområde for tiltak.

Etter at tertialrapporteringen er gjennomført har styret behandlet sak 049-2019

Revidert skisseprosjekt for protonsentor ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF og sak 050-2019, Oslo universitetssykehus HF – oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar status per første tertial 2019 for regionale byggeprosjekter orientering.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Ingen